

OGGETTO: “Recupero paesaggistico di formazioni boscate pascolive Malga Arza”. Esame e approvazione contabilità lavori e rendicontazione finale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera giuntale nr. 18 d.d. 12/04/2018 veniva affidato al dr. for. Roberto Leonardi con studio in Cles (Tn) – Via don L. Borghesi nr. 19, frazione Mechel, l’incarico della progettazione esecutiva delle iniziative “Ripristino superfici pascolive e recupero paesaggistico nel pascolo di Malga Arza in C.C. Denno II”, sulla base del preventivo d.d. 12/01/2018 prot. 202 del costo di onnicomprensivi e scontati Euro 3.870,00 da maggiorare di contributo previdenziale (2%) ed Iva (esente) per complessivi Euro 3.947,40=, al fine di valorizzare il pascolo e l’ambiente circostante Malga Arza, pp. ff. 1301 e 1278 in C.C. Denno II; in quella sede erano già stati trattati e preventivati anche i costi della direzione lavori pur non imputati a bilancio, in quanto ancora incerti nella loro esecuzione.

- con delibera giuntale nr. 63 d.d. 6/08/2019 si è provveduto a:

1. *approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti, l’iniziativa/progetto per il “Recupero paesaggistico di formazioni boscate pascolive Malga Arza in C.C. Denno II” quale risulta dagli elaborati predisposti dal tecnico incaricato dr. for. Roberto Leonardi con studio in Cles – frazione Mechel, che prevede lavorazioni per complessivi € 40.017,12 di cui Euro 427,12 sono costi della sicurezza; a dette lavorazioni si applica l’iva nella misura del 22% (€ 8.803,77), e si aggiungono le spese di progettazione impegnate con delibera giuntale nr. 18/2018 e di direzione lavori indicate ed impegnate di seguito.*

2. *incaricare della direzione lavori come ipotizzato fin dal primo incarico, il progettista dr. for. Roberto Leonardi dietro compenso di scontati Euro 1.000,00 oltre a contributo previdenziale (2%) ed Iva (esente) per complessivi Euro 1.020,00; detto importo sarà liquidato a lavori conclusi previa emissione del certificato di regolare esecuzione secondo la disciplina del PSR, il contratto sarà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio; contestualmente il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’ art. 3 della legge 136/2010 (cod. CIG attribuito: Z7B297FBC3).*

3. *disporre che i lavori vengano eseguiti in economia ai sensi dell’art. 52 della LP 26/1993, previo sondaggio fra 3 operatori economici come previsto dall’art. 11 della L.P. 1/2019, per l’importo di opere pari ad direttamente e su base fiduciaria, per l’importo di € 40.017,12 di cui Euro 427,12 sono costi della sicurezza e alle ulteriori condizioni descritte nel CSA Norme amministrative che si allega e di cui si riportano le norme essenziali:*

- *i lavori dovranno essere iniziati nel mese di settembre p.v. su richiesta del tecnico dr. Roberto Leonardi, pena la decadenza dell’incarico, e dovranno terminare entro 67 giorni naturali consecutivi dal loro inizio come da cronoprogramma (art. 10 CSA); la penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo è fissata nel 3 per mille dell’importo contrattuale (art. 12 CSA);*

- *prima dell’inizio lavori, la Ditta dovrà depositare il POS ai sensi del D.lgs. 81/2008;*

- *non è ammesso il subappalto (art. 27 CSA);*

- *sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni (art. 16 CSA); la ditta esecutrice sarà pagata in unica soluzione a lavori ultimati (art. 17 CSA).*

4. *imputare la spesa conseguente di € 49.840,89 al netto delle spese tecniche già impegnate con delibera n. 18/2018, come segue:*

- *al cap. 3127(S) Missione 09 Programma 05 Titolo 2 del bilancio di previsione 2019, per Euro 49.402,00 a fronte del quale sono accertati in entrata, il contributo Provinciale sul PSR per € 39.590,00 di cui alla determinazione dirigenziale Servizio Foreste n. 521/2018 che con la presente si accetta, e per la differenza fondi propri, rappresentati da “canoni aggiuntivi”;*

- *al cap. 3120(S) Missione 09 Programma 05 Titolo 2 del bilancio di previsione 2019, per Euro 438,89, a fronte del quale sono accertati in entrata, risorse a valere sull’ex Fondo investimenti minori.*

omissis

- *a seguito della gara informale svolta sul portale MERCURIO di cui al verbale in atti, è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta Zuech Rolando con sede in Brez (Tn),*

via Ruffini nr. 20, per l'importo di €uro 39.590,00 con il ribasso del 20.005% oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 427,12, da aggiungere di Iva nella misura di legge;

- dopo aver esperito le verifiche circa l' idoneità tecnica ed acquisito il DURC della ditta aggiudicataria, è stato inoltrato l'ordine telematico equivalente alla conclusione del contratto mediante scambio di corrispondenza e in data 21/10/2019, i lavori sono stati consegnati dalla Direzione lavori come da verbale agli atti.

Rilevato che:

- il Direttore lavori dr. Roberto Leonardi in data 4/11/2019 ha presentato una proposta di variante risultante da una semplice relazione accompagnatoria; dalla medesima, redatta per ragioni di completezza e di sicurezza dei lavori, si deduce che è stato esboscato il legname tagliato sulle superfici di intervento, e nello specifico nelle aree a nord e a ovest, utilizzando il ribasso d'asta di euro 7.919,98, nella misura del 6% dei lavori al netto del ribasso ovvero per euro 1.900,20; il tempo per dare finiti i lavori rimane invariato;

- detta proposta è stata approvata con delibera nr. 85 d.d. 7/11/2019 prendendo atto del conseguente aumento dell'importo di contratto in essere con la ditta Zuech Rolando di Brez (Tn) per netti €uro 1.900,20, inferiore al quinto d'obbligo (complessivamente il contratto viene aumento del 6 %), per un importo complessivo di Euro 33.997,34 (di cui Euro 427,12 sono rappresentati da oneri per la sicurezza);

- la perizia approvata non ha comportato supero di spesa rispetto all' importo originario di progetto, che trova imputazione al cap. 3127(S) Missione 09 Programma 05 Titolo 2 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.

Dato atto che i lavori sono terminati in data 8/11/2019 e che in data 18/12/2019 con nota prot. 5229, il Direttore lavori dr. Leonardi ha presentato gli atti di contabilità ivi compreso il certificato di regolare esecuzione d.d. 17/12/2019; dalla medesima risulta che i lavori eseguiti ammontano a netti €uro 33.996,82 – di questi €uro 427,12 sono oneri della sicurezza ed €uro 1.900,20 i lavori autorizzati con la suddetta variante, non ammissibili a contributo -.

Ritenuto di procedere all'approvazione della predetta contabilità e alla rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta; oltre ai lavori vengono rendicontate le spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

Evidenziato che il compenso spettante al direttore lavori viene adeguato rispetto al preventivo depositato che risulta di €uro 1.099,10 anziché di €uro 1.000,00 indicato erroneamente nella delibera 63/2019, cui si è concordato di aggiungere €uro 350,00 per la redazione e gestione della variante in corso d'opera.

Visto lo Statuto comunale ed accertata in base ai contenuti dell'art. 32 lett. c) del medesimo, la propria competenza all' approvazione della predetta rendicontazione che integra quanto disposto con la soprarichiamata delibera nr. 85/2019.

Ricordato che le spese conseguenti alla presente proposta trovano imputazione al cap. 3127(S) Missione 09 Programma 05 Titolo 2 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici".

Vista la LP 26/1993 e ss.mm..

Vista la LP 2/2016 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 3/05/2018 nr. 2.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 dd. 02/04/2019 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2019, ripreso in regime di esercizio provvisorio giusta propria delibera nr. 2 dd. 07/01/2020, immediatamente eseguibile.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- 1. Di approvare per i motivi esposti in premessa, la contabilità finale compreso il certificato di regolare esecuzione d.d. 17/12/2019 dei lavori di "Recupero paesaggistico di formazioni boscate pascolive Malga Arza", contabilità redatta dal progettista/direttore lavori dr. Roberto Leonardi con studio in Cles (Tn) – frazione Mechel, negli elementi elencati in premessa, e nell'importo complessivo (TOTALE GENERALE) di €uro 46.246,71= inferiore all'importo di progetto come risulta dal prospetto a seguire:**

	Progetto	Finale
Lavori a base d'appalto		
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 39590	33569,74
Oneri per la sicurezza	€ 427,12	427,12
A) TOTALE LAVORI (compresi oneri sicurezza)	€ 40017,12	33996,86
di cui lavori non soggetti a contributo	€	1900,20
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche (progettazione, DL)	€ 4327	4327
Spese tecniche perizia di variante	€ 0	350
Oneri previdenziali su spese tecniche 2%	€ 86,54	93,54
IVA al 22% sui lavori	€ 8803,77	7479,31
Imprevisti	2000,00	0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15217,31	12249,85
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 55234,43	46246,71

- 2. Di liquidare** conseguentemente alla ditta Zuech Rolando di Brez (Tn), a saldo di ogni suo avere, l'importo di netti €uro 33.996,82 – di questi €uro 427,12 sono oneri della sicurezza ed €uro 1.900,20 lavori autorizzati con propria delibera nr. 85/19, non ammissibili a contributo -.
- 3. Di liquidare** al Direttore lavori dr. Roberto Leonardi, a saldo di ogni suo avere per la direzione lavori, l'importo rettificato di €uro 1.099,10 oltre ad €uro 350,00 per la redazione e gestione della variante in corso d'opera, per complessivi €uro 1.449,10 oltre al contributo previdenziale 2% pari ad €uro 28,98 mentre l'iva non è dovuta, il tutto dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
- 4. Di dare atto** che le predette spese trovano imputazione al cap. 3127(S) Missione 09 Programma 05 Titolo 2 del bilancio di previsione 2020 in gestione provvisoria, esercizio 2019.
- 5. Di trasmettere** copia della presente alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna per la richiesta di erogazione del contributo di cui alla determinazione dirigenziale Servizio Foreste n. 521/2018.
- 6. Di sottolineare** ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione soggetta a pubblicazione per 10 giorni, sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.