

OGGETTO: Lavori di recupero ambiente pascolivo Malga Arza. Esame e approvazione contabilità lavori e rendicontazione finale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera giuntale nr. 18 d.d. 12/04/2018 veniva affidato al dr. for. Roberto Leonardi con studio in Cles (Tn) – Via don L. Borghesi nr. 19, frazione Mechel, l'incarico della progettazione esecutiva delle iniziative "Ripristino superfici pascolive e recupero paesaggistico nel pascolo di Malga Arza in C.C. Denno II", sulla base del preventivo d.d. 12/01/2018 prot. 202 del costo di onnicomprensivi e scontati Euro 3.870,00 da maggiorare di contributo previdenziale (2%) ed Iva (esente) per complessivi Euro 3.947,40=, al fine di valorizzare il pascolo e l'ambiente circostante Malga Arza, pp. ff. 1301 e 1278 in C.C. Denno II; in quella sede erano già stati trattati e preventivati anche i costi della direzione lavori pur non imputati a bilancio, in quanto ancora incerti nella loro esecuzione.

- con delibera giuntale nr. 36 d.d. 7/05/2019 si è deciso:

1. **Di approvare** in linea tecnica e a tutti gli effetti, l'iniziativa/progetto per il "Recupero ambiente pascolivo in loc. Malga Arza, C.C. Denno II" quale risulta dagli elaborati predisposti dal tecnico incaricato dr. for. Roberto Leonardi con studio in Cles, che prevede lavorazioni per complessivi € 6.200,00 oltre ad oneri sicurezza speciale di € 253,12; a dette lavorazioni si applica l'iva nella misura del 22% (€ 1.419,69), si aggiungono le spese di progettazione impegnate con delibera giuntale nr. 18/2018 e di direzione lavori indicate ed impegnate di seguito.
2. **Di incaricare** della direzione/coordinamento dei lavori lo stesso progettista dr. for. Roberto Leonardi dietro compenso di scontati Euro 205,02 oltre a contributo previdenziale (2%) ed Iva (esente) per complessivi Euro 209,12; detto importo sarà liquidato a lavori conclusi previa emissione del certificato di regolare esecuzione secondo la disciplina del PSR, il contratto sarà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio; contestualmente il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall' art. 3 della legge 136/2010 (cod. CIG attribuito: Z38285508C).
3. **Di disporre** che i lavori vengano eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della LP 26/1993, da parte della ditta individuale Fedrizzi Claudio Scavi e Costruzioni con sede in Toss di Ton (Tn), cod. fiscale FDRCLD64E01F187N, individuata direttamente e su base fiduciaria, per l'importo di ribassati € 6.107,00 oltre agli oneri per la sicurezza speciale di € 253,12 e all'Iva 22% per complessivi € 7.759,35 e alle seguenti ulteriori condizioni:
 - acquisizione del DURC a dimostrazione della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;
 - l'incarico sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio; contestualmente la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall' art. 3 della legge 136/2010 (codice CIG attribuito: Z3D28551E5).
 - i lavori dovranno essere iniziati nel corso del mese di maggio su richiesta del tecnico dr. Roberto Leonardi, pena la decadenza dell'incarico, e dovranno terminare entro 11 giorni dal loro inizio come da cronoprogramma;
 - prima dell'inizio lavori, la Ditta dovrà depositare il POS ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 - la penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo sopraindicato è fissata in € 20,00 (venti);
 - sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni; la ditta esecutrice sarà pagata in unica soluzione a lavori ultimati, dopo che la D.L. avrà accertato la perfetta e regolare

esecuzione dei lavori; prima del pagamento dovrà essere nuovamente verificata la regolarità contributiva della Ditta.

4. **Di imputare** la spesa conseguente di € 8.081,93 al netto delle spese tecniche già impegnate con delibera n. 18/2018, al cap. 3122 (S) Missione 09 Programma 05 Titolo 2 Piano dei conti U2.2.2. 2.3, del bilancio di previsione 2019, che risulta sufficientemente capiente ed a fronte del quale sono accertati in entrata, il contributo Provinciale sul PSR per € 6.700,00 di cui alla determinazione dirigenziale Servizio Foreste n. 519/2018 che con la presente si accetta, e per la differenza fondi propri, rappresentati da “canoni aggiuntivi”.

Omissis

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 20/05/2019 e con una sospensione intermedia sono terminati in data 21/08/2020 e che ad ottobre 2020, il Direttore lavori dr. Leonardi ha presentato gli atti di contabilità ivi compreso il certificato di regolare esecuzione d.d. 21/10/2020; dalla medesima risulta che i lavori eseguiti ammontano a netti Euro 6.360,12 – di questi Euro 253,12 sono oneri della sicurezza - .

Ritenuto di procedere all’approvazione della predetta contabilità e alla rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta; oltre ai lavori vengono rendicontate le spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

Visto lo Statuto comunale ed accertata in base ai contenuti dell’art. 32 lett. c) del medesimo, la propria competenza all’ approvazione della predetta rendicontazione.

Ricordato che le spese conseguenti alla presente proposta hanno trovano imputazione al cap. 3122 (S) Missione 09 Programma 05 Titolo 2 Piano dei conti U2.2.2. 2.3, del bilancio di previsione, in conto residui 2019.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”.

Vista la LP 26/1993 e ss.mm..

Vista la LP 2/2016 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 3/05/2018 nr. 2.

Visto il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020-2022 approvato con propria deliberazione n. 17 dd. 21/04/2020.

Visti ai sensi dell’art. 185 della predetta L.R. 2/2018, i preventivi pareri sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa e della regolarità contabile, espressi entrambi dal Segretario Comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare** per i motivi esposti in premessa, la contabilità finale compreso il certificato di regolare esecuzione d.d. 21/10/2020 dei lavori di “Recupero ambiente pascolivo Malga Arza”, contabilità redatta dal progettista/direttore lavori dr. Roberto Leonardi con studio in Cles (Tn) – frazione Mechel, negli elementi elencati in premessa, e nell’importo complessivo (TOTALE GENERALE) di Euro 8.057,34= come risulta dal prospetto a seguire:

2.

		Progetto	Finale
Lavori a base d'appalto			
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	6.200,00	6.107,00
Oneri per la sicurezza	€	253,12	253,12
A) TOTALE LAVORI (compresi oneri	€	6.453,12	6.360,12

sicurezza)			
di cui lavori non soggetti a contributo	€		
Somme a disposizione della stazione appaltante	€		
Spese tecniche (progettazione esecutiva e DL)	€	292,15	292,15
Oneri previdenziali su spese tecniche 2%	€	5,84	5,84
IVA al 22% sui lavori	€	1.419,69	1.399,23
Imprevisti		0,00	0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.717,68	1.697,22
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€	8.170,80	8.057,34

3. **Di dare atto** che le predette spese sono già state sostenute e hanno trovato imputazione al cap. 3122 (S) Missione 09 Programma 05 Titolo 2 Piano dei conti U2.2.2. 2.3, del bilancio di previsione, residui passivi 2019.
4. **Di trasmettere** copia della presente alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna per la richiesta di erogazione del contributo di cui alla determinazione dirigenziale Servizio Foreste n. 519/2018.
5. **Di sottolineare** ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.

Su proposta del Sindaco, stante la necessità di rendicontare l'opera entro il 31/12/2020, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, IV° comma, della più volte citata L.R. 2/2018.