

OGGETTO: “Rifacimento di un tratto di fognatura nera, bianca ed acquedotto potabile in Via Castel Enno e di un tratto di fognatura bianca in Via G. Ossanna”. Esame e approvazione perizia di variante nr. 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione giuntale nr. 72 dd. 29/09/2016, esecutiva, veniva approvato per i motivi ivi esposti e in sola linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA, BIANCA ED ACQUEDOTTO POTABILE IN VIA CASTEL ENNO E DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA IN VIA G. OSSANNA” redatto dall’ing. Paolo Odorizzi, del costo di complessivi € 165.700,00 di cui per opere € 126.030,05 - di questi € 9.768,87 sono oneri della sicurezza -, ed € 39.669,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con successiva determina del Segretario comunale nr. 43 dd. 13/12/2016, si adottava, per quanto ivi esposto, lo schema di lettera di invito a cottimo fiduciario ex art. 52 della LP 26/1993 e s.m. , per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in economia, per intanto riferiti alle opere prioritarie di POSA TUBAZIONI, nel testo allegato al predetto atto che risulta funzionale allo svolgimento del sondaggio ufficioso fra le nr. 12 Ditte individuate dalla Giunta comunale nella seduta dd. 13/12/2016;

- a seguito del sondaggio informale svolto in data 26/01/2017 di cui al verbale in atti, è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta TERSYSTEM srl con sede in CAVEDAGO (Tn), via Maso Canton, 61, per l’importo Euro 40.283,47= oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 8.770,97 (non ribassabili) per complessivi Euro 49.054,44 da maggiorare di Iva nella misura di legge;

- dopo le verifiche di rito, è stato firmato digitalmente in data 02.05.2017 al n. 8 rep. Atti privati, il contratto di cottimo concluso sotto forma di scrittura privata;

- i lavori sono stati consegnati in data 07.06.2017 e sono stati sospesi in data 11.08.2017;

- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è stata svolta dal progettista ing. Paolo Odorizzi con sede in Ville d’Anaunia – Via 4 Ville nr. 23 (vd. delibera giuntale nr. 31 dd. 4/05/2017).

Dato atto che in corso d’opera si è provveduto a rivedere le quantità e la tipologia di alcune forniture e lavorazioni in funzione della particolare conformazione dei sottoservizi, su tutti l’interferenza della tubazione della fibra ottica che ha determinato la modifica di alcuni pezzi speciali e pozzetti nonché un maggior numero di ore in economia.

Rilevato che la proposta di variante è stata depositata dal progettista in data 30/11/2017 e protocollata in data odierna ns. prot. 4434 e che essa si compone dei seguenti elementi:

- *Relazione illustrativa*
- *Computo metrico*
- *Quadro economico*
- *Quadro di raffronto*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1*
- *Schema atto di sottomissione n. 1*

La variante accoglie e sviluppa le modifiche precedentemente evidenziate con variazioni in aumento, fra le somme a base d’asta di complessivi netti Euro 3.919,42 (in termini percentuali l’importo di contratto viene complessivamente aumentato dell’ 8,00% e quindi risulta contenuto nel sesto/quinto di contratto); le somme a disposizione aumentano per le spese tecniche (Euro 2.000,00) e oneri fiscali e previdenziali (Euro 457,60), viene individuata una nuova voce in economia per la costruzione del pozzetto acque bianche in fregio alla S.P. 73 per Euro 4.000,00; con la medesima variante non si prevede di concedere ulteriori giorni di tempo per dare i lavori finiti.

Dato atto che la perizia di variante prospettata non abbisogna del parere di conformità urbanistica ai sensi della LP 15/2015.

Convenuto come la perizia proposta per l'approvazione soddisfi le esigenze dell'Amministrazione usufruendo dei risparmi accertati sia in fase di gara che di esecuzione del contratto, e che ricorrono ai fini della sua ammissibilità i presupposti e le motivazioni di cui alla sopravvenuta LP 2/2016, art. 27 con particolare riguardo a quanto previsto dal comma 2 lettera c) "Circostanze imprevedibili".

Precisato e ribadito come in conseguenza della variante progettuale appena esaminata, il progetto in parola chiuda sull'importo originario di Euro 165.700,00 così che nessuna maggiore spesa viene a gravare sul bilancio comunale.

Rilevata altresì la necessità di formalizzare l'incarico di redazione della presente variante, in capo al progettista ing. Paolo Odorizzi dietro compenso concordato forfettariamente in Euro 500,00 oltre CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi lordi Euro 634,40 che trovano spazio fra le somme a disposizione del quadro economico come testè rivisto; detto importo aggiunto al compenso già pattuito con lo stesso ing. Odorizzi per la progettazione e la direzione lavori, compreso il coordinamento della sicurezza, non eccede il limite per cui è possibile agire direttamente a trattativa diretta, ai sensi della LP 23/90 art. 21 c. 4.

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia esaminata, nei termini di cui in precedenza.

Visto lo Statuto comunale ed accertata in base ai contenuti dell'art. 32 lett. c) del medesimo, la propria competenza all'approvazione della perizia in argomento.

Ricordato che le spese conseguenti alla presente proposta trovano imputazione al cap. cap. 3545(S) Piano dei conti 2.2.1.4.2 Missione 9 Programma 4 Titolo II del bilancio di previsione, reimputato in conto competenza 2017.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

Vista la LP 26/1993 e ss.mm. con particolare riguardo al succitato art. 51 e relativo Regolamento di esecuzione.

Vista la LP 2/2016 ed in particolare l'art. 27 riguardante le modifiche contrattuali.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 23 di data 13/04/2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017 ai fini meramente contabili.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.01.2005 nr. 3/L.

Acquisiti ai sensi dell'art. 81 del predetto Tullroc, il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal tecnico comunale e il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio ragioneria.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. Di approvare** per i motivi esposti in premessa, la 1^a perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Rifacimento di un tratto di fognatura nera, bianca ed acquedotto potabile in Via Castel Enno e di un tratto di fognatura bianca in Via G. Ossanna", perizia redatta dal progettista, ing. Paolo Odorizzi con studio in Ville d'Anania (Tn), negli elementi elencati in premessa, e nell'importo complessivo (TOTALE GENERALE) di Euro 165.700,00= che non cambia rispetto all'importo di progetto come risulta dall'allegato quadro di raffronto che si unisce quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di dare atto** che la variante di cui sopra non necessita dell'accertamento della conformità urbanistica ai sensi dell'art. 95 della L.P. 15/2015.
- 3. Di prendere atto** del conseguente aumento dell'importo di contratto in essere con la ditta TERSYSTEM srl per netti Euro 3.919,42, inferiore al quinto d'obbligo (complessivamente il contratto viene aumentato dell'8,00%), per un importo complessivo di Euro 52.973,86 (di cui Euro 8.770,97 sono rappresentati da oneri per la sicurezza).

- 4. Di osservare** come la perizia testè approvata non determini alcun supero di spesa rispetto all'importo originario di progetto, che trova imputazione al cap. 3545 Piano dei conti 2.2.1.4.2 Missione 9 Programma 4 Titolo II del bilancio di previsione, reimputato in conto competenza 2017.
- 5. Di formalizzare** nei confronti dell'ing. Paolo Odorizzi l'incarico di redazione della presente variante, dietro compenso forfettario di Euro 500,00 oltre CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi lordi Euro 634,40 che trovano spazio fra le somme a disposizione del quadro economico come sopra rivisto; al rapporto contrattuale COMUNE/PROFESSIONISTA si applicano le seguenti regole:
- l'incarico si esaurisce con l'approvazione della variante in oggetto;
 - la liquidazione dell'onorario come sopra determinato avverrà ad esecutività del presente atto;
 - l'incarico sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio; contestualmente il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 (antimafia); allo scopo all'incarico è stato attribuito il seguente codice **CIG: ZE4213EC16**.
- 6. Di precisare** che la variante in argomento va comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia nel termine di 30 giorni dalla sua adozione.
- 7. Di sottolineare** ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione soggetta a pubblicazione per 10 giorni, sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di terminare i lavori affidati alla TerSystem srl entro il corrente anno, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, IV° comma, del più volte citato T.U.LL.RR.O.C.